



**VRANSKO  
JEZERO** Park prirode  
Nature Park

**JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO**  
A 23210 Biograd na Moru, Kralja Petra Svačića 2  
T +385(0)23 38 31 81  
F +385 (0)23 38 64 53

E info@pp-vransko-jezero.hr  
W www.pp-vransko-jezero.hr  
IBAN HR3023900011100019101  
OIB 62106126299

KLASA: 023-01/22-01/01  
URBROJ: 2198-07/01-22-04  
Biograd na Moru, 21. siječnja 2022.

**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA**  
**UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE**  
**G. Igor Kreitmeyer, ravnatelj**  
Radnička cesta 80  
10 000 Zagreb

**Predmet: Izvješće Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“ o sklapanju i provedbi pravnih poslova u okviru poziva Operativnog programa konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine**

- dostavlja se

Poštovani,

sukladno zahtjevu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 612-07/22-05/01, URBROJ: 517-05-2-1-22-1 od 19. siječnja 2022. godine) i točki IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje i provođenje pravnih poslova u okviru poziva Operativnog programa konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ (NN 70/17, KLASA: 022-03/17-04/245, URBROJ: 50301-25/14-17-3 od 13. srpnja 2017.), Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“ Vas ovim putem obavještava kako su u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. sklopljeni sljedeći pravni poslovi iz točke II. navedene Odluke Vlade RH, a sve u sklopu projekta „Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd“ KK.06.1.2.01.0019:

**1. Ugovor o javnoj nabavi roba: Opremanje posjetiteljskog centra BioSfera Biograd, Grupa 1: Unutrašnje uređenje i prezentacijski postav**

Upravno vijeće je dana 14. lipnja 2021. godine donijelo Odluku (KLASA: 023-01/21-01/06, URBROJ: 2198-07/01-21-04) kojom daje ovlasti ravnatelju za sklapanje navedenog pravnog posla po pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 15. lipnja 2021. dalo pozitivno prethodno mišljenje na predmetni Ugovor.

Dana 08. srpnja 2021. sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi roba: Opremanje posjetiteljskog centra BioSfera Biograd, Grupa 1: Unutrašnje uređenje i prezentacijski postav, vrijednosti 3.427.312,43 kn (bez PDV-a), između Zajednice ponuditelja: Pandopad d.o.o., Ivica Sudnika 7, 10430 Samobor, OIB: 82500918128 i Černelić d.o.o., Vlaška 39, 10000, Zagreb, OIB: 40174103130 i Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“.

**2. Dodatak br. 5 Ugovora o građenju - Radovi na izgradnji posjetiteljskog centra BioSfera Biograd**

Upravno vijeće je dana 20. srpnja 2021. godine donijelo Odluku (KLASA: 023-01/21-01/08, URBROJ: 2198-07/01-21-02) kojom daje ovlasti ravnatelju za sklapanje navedenog pravnog posla po



**VRANSKO  
JEZERO** Park prirode  
Nature Park

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO  
A 23210 Biograd na Moru, Kralja Petra Svačića 2  
T +385(0)23 38 31 81  
F +385 (0)23 38 64 53

E info@pp-vransko-jezero.hr  
W www.pp-vransko-jezero.hr  
IBAN HR3023900011100019101  
OIB 62106126299

pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 27. srpnja 2021. dalo pozitivno prethodno mišljenje na predmetni Dodatak Ugovoru.

Dana 02. kolovoza 2021. sklopljen je Dodatak br. 5 Ugovora o građenju - Radovi na izgradnji posjetiteljskog centra BioSfera Biograd kojim su ugovoreni dodatni radovi u iznosu od 712.503,37 kn (bez PDV-a) između Reliance d.o.o., Istarska 3, 21000 Split, OIB: 55509707625 i Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“.

### **3. Dodatak br. 6 Ugovora o građenju - Radovi na izgradnji posjetiteljskog centra BioSfera Biograd**

Upravno vijeće je dana 26. listopada 2021. godine donijelo Odluku (KLASA: 023-01/21-01/11, URBROJ: 2198-07/01-21-05) kojom daje ovlasti ravnatelju za sklapanje navedenog pravnog posla po pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 02. studenoga 2021. dalo pozitivno prethodno mišljenje na predmetni Dodatak Ugovoru.

Dana 11. studenoga 2021. sklopljen je Dodatak br. 6 Ugovora o građenju - Radovi na izgradnji posjetiteljskog centra BioSfera Biograd kojim se produljio rok za izvršenje obveza za 71 dan, između Reliance d.o.o., Istarska 3, 21000 Split, OIB: 55509707625 i Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“.

U sklopu projekta „Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd“ KK.06.1.2.01.0019 podnesena su dva Zahtjeva za produljenjem razdoblja provedbe projekta. Prvim Zahtjevom od 08. siječnja 2021. traženo je produljenje do 04. prosinca 2021. zbog produžetka roka za završetak radova po Ugovoru o javnoj nabavi radova do 11. lipnja 2021. zbog pronalaska arheološkog nalazišta u podrumskoj etaži zgrade te situacije s korona virusom. Navedeno je za posljedicu imalo izmjenu dinamike u provedbi i nemogućnost pravovremenog završetka svih ostalih projektnih aktivnosti budući da su iste direktno i indirektno vezane uz radove. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU u svojstvu PT2 je 01. veljače 2021. donijela odluku da je Zahtjev za većom izmjenom Ugovora broj 1 prihvatljiv te je dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen 18. veljače 2021.

Drugim Zahtjevom od 01. prosinca 2021. traženo je produljenje do 15. travnja 2022. zbog produžetka roka za završetak radova po Ugovoru o javnoj nabavi radova do 02. siječnja 2022. Na produženje roka za završetak radova bitno je utjecala izmjena projektno – tehničke dokumentacije (izmjene i dopune u arhitektonskom projektu, projektu konstrukcije, projektima instalacija, protupožarnom elaboratu te izmjene i dopune građevinske dozvole). Također, na usporenu dinamiku izvođenja radova, cijelo vrijeme je utjecala i prisutnost vode u podrumskoj etaži. Osim problema s nemogućnosti izvođenja radova planiranom dinamikom i planiranom financijskom realizacijom, došlo je i do problema kod dobave roba i opreme budući da zbog izmjena u projektnoj dokumentaciji isto nije bilo moguće pravovremeno naručiti te je bio prisutan poremećaj na tržištu građevinskog materijala i pripadajuće opreme zbog čega se kasnilo u isporuci. Navedeno je za posljedicu imalo izmjenu dinamike u provedbi i nemogućnost pravovremenog završetka svih ostalih projektnih aktivnosti budući da su iste direktno i indirektno vezane uz radove. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU u svojstvu PT2 je 27. prosinca 2021. donijela odluku da je Zahtjev za većom izmjenom Ugovora broj 2 prihvatljiv te da će pripremiti dodatke ugovoru te ih poslati u UT (MRRFEU) koje će provesti vlastitu analizu opravdanosti predmetnog zahtjeva.



**VRANSKO  
JEZERO** Park prirode  
Nature Park

**JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO**

A 23210 Biograd na Moru, Kralja Petra Svačića 2

T +385(0)23 38 31 81

F +385 (0)23 38 64 53

E [info@pp-vransko-jezero.hr](mailto:info@pp-vransko-jezero.hr)

W [www.pp-vransko-jezero.hr](http://www.pp-vransko-jezero.hr)

IBAN HR3023900011100019101

OIB 62106126299

U sklopu projekta „Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero” KK.06.1.2.01.0014 završene su sve aktivnosti unutar ugovorenog roka odnosno do 31. prosinca 2021., osim troškova vezanih uz Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora o verifikaciji troškova projekta, koje se predaje uz Završno izvješće o provedbi u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe Projekta.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća  
mr.sc. Karla Fabrio Čubrić



Dostaviti:

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
- Pismohrana - ovdje